

PRZEDMIAR ROBÓT 002-07-020

Nazwa robót: Budowa kontenera socjalnego.
Lokalizacja: Gminny stadion
- Kategoria obiektu V
ul. Główna, 58-312 Stare Bogaczowice
dz. nr 849, obręb Stare Bogaczowice

Zamawiający: Gmina Stare Bogaczowice
ul. Główna 132
58-312 Stare Bogaczowice

PRZEDMIAR 002-07-020

Strona 1

06-07-2020

SYKAL-NET

		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
DZ	POZ							
1	Montaż kontenera socjalnego							
1	10	KNR	201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m³			25,000
1	20	KNKB	006-08-08-03-00	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach	metr			10,000
1	30	WKNR	W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykopu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4	m²			10,000
1	40	KNR	218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m²			10,000
1	50	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kat 3-4 (25m3-(10x0,15)m3=23,5m3	m³			23,500
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	0					
1	60	KNR	221-01-01-04-00	Wywiezienie pozostałej ziemi z wykopów samochodami do 1,0 km (Analogia)	m³			1,500
1	70	KNR	225-01-02-01-00	Montaż obiektów kontenerowych	szt			1,000
1	80		000-00-00-00-00	Kontener socjalny z prysznicami o wymiarach 6058mm x 2430mm	szt			1,000
1	90	KNR	515-09-07-01-00	Fundament monolityczny o objętości do 1 m3 grunt suchy	m³			0,200
1	100	MAT	0000000	Pralka automatyczna	szt			1,000
1	110	MAT	0000000	Suszarka automatyczna	szt			1,000
1	111	KNR	035-01-05-01-00	Podejście dopływowe do pralki automat ø 15 (Analogia)	szt			1,000
1	120	KNR	215-02-08-02-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 40	szt			1,000
1	130	WKNR	W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr			11,000
1	140	WKNR	W218-05-17-02-01	Studzienka "VAWIN" ø 600 L=1,5 m z rurą teleskopową i pokrywą	szt			1,000
1	150	KNR	218-01-09-01-10	Sieć wodociągowa z rur PE ø 25 w wykopie skarpowym	metr			11,000
1	160	KNR	202-18-04-11-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m słupki z rur stalowych o ø 70 obetonowane	metr			10,000
1	170	KNKB	006-03-01-04-00	Nawierzchnia z kostki rzędowej podsyp cement-piaskowa	m²			16,000
1	180	KNR	201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²			50,000